



Déploiement de la fibre sur la commune

Au 29 septembre 2020, les chiffres de déploiement sont les suivants :

Sur **1064 lignes** que compte la commune, **492 sont « raccordables » (soit 46%)**.

Etre « raccordable » signifie pouvoir contacter l'opérateur de son choix (au tel ou en boutique) et demander un raccordement fibre optique à la maison ou au bureau.

Pour savoir si on est « raccordable », il faut se rendre sur le site <https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique> saisir son adresse, puis :

-  : l'adresse est éligible
-  : l'adresse n'est pas encore éligible

Travaux en cours

Depuis le début du déploiement, l'accent a été mis sur les chantiers les plus faciles et rapides à déployer :

- Les rues où les réseaux sont enfouis ;
- Sans génie civil.

Désormais, nous avons largement entamé la distribution vers les « écarts », à savoir :

- ð La Gueucherolle
- ð Le Champs Saint-Antoine
- ð Le Cros
- ð La Chapignonnerie
- ð Le Colombier
- ð La Grande Rivière
- ð La Petite Rivière
- ð Saint Aubin
- ð Les Brosses
- ð La Tripauderie
- ð Les Grands Ormes

Sur ces hameaux, nous sommes en train de faire les travaux de génie civil, preuve en est la présence des engins que vous pouvez observer qui creusent les tranchées pour y enfouir des fourreaux.

Calendrier

Plusieurs difficultés ont impacté le calendrier de plusieurs mois :

- Blocage génie-civil : à refaire
- Passage et accès pont SNCF
- Impact COVID 19 (4 mois)

L'ensemble de ces travaux de génie civil vers les écarts sont prévus jusqu'à décembre, voire janvier. Ensuite, viendra le temps des distributions à proximité de chaque habitation, la date cible maximum est fixée à la mi-2021 pour l'ensemble.